

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年04月07日

計画の名称	出雲市における下水道事業の推進											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	出雲市											
計画の目標	下水道未普及地域の解消により、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	7,560	A	7,560	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	下水道処理人口普及率を48%(R2当初)から51%(R6末)に増加 行政区域内の総人口に占める下水道処理区域内人口の割合 下水道処理人口普及率 = (下水道処理人口) / (行政人口)	48%	50%	51%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(出雲処理区)	汚水管 50mm~200mm L=19,000m	出雲市						5,000	-		
	A07-002	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(平田処理区)	汚水管 50mm~200mm L=1,200m	出雲市							500	-	
	A07-003	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(大社処理区)	汚水管 50mm~200mm L=4,300m	出雲市							1,000	-	
	A07-004	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(湖陵処理区)	汚水管 50mm~200mm L=2,100m	出雲市							300	-	
	A07-005	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	新設	管渠整備事業(斐川処理区)	汚水管 50mm~200mm L=5,700m	出雲市							700	-	
	A07-006	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	新設	基本計画検討(全域)	効率的事業実施のための基本計画検討	出雲市							60	-	
												小計							7,560	



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 出雲市上下水道局内で実施	事後評価の実施時期 令和8年4月
	公表の方法 出雲市上下水道局ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	未普及地域の管路整備を進めたことで下水道処理人口普及率が53%となり、最終目標値である51%に対して上回る効果が得られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き未普及地域での管路整備を進め、快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	51%
	最終実績値	53%
		計画的かつ効率的な未普及地域の管路整備を実施したことで、目標を上回る実績を上げることができた。